

A photograph of a man in a blue t-shirt and yellow pants sitting in a wheelchair, being pushed by a smiling woman in a purple sweater. They are in a shopping mall, with several colorful shopping bags (blue, purple, white, yellow) hanging from the wheelchair. The background is a blurred mall interior with circular lights.

REGISTRE

ACCESSIBILITE

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC

Version de Novembre 2024

SOMMAIRE

<u>Renseignements sur l'établissement</u>	1
<u>Evaluation de la conformité</u>	
Signalétique	2
Éclairage	3
Cheminement	4
Vide bordant le cheminement	5
Parking	6
Portail et porte adaptée	7
Ascenseur et plateforme élévatrice	8
Escalier ≤ 3 marches	9
Escalier > 3 marches	10
Plan incliné, rampe fixe ou amovible	11
Dispositif de commande	12
Banque d'accueil et borne de paiement	13
Personnel	14
Marchandise en libre-service	15
Toilettes	16
Lavabo	17
Cabine d'essayage	18
Salle de restauration	19
Salle d'eau (douche, baignoire)	20
Chambre	21
<u>Synthèse du plan d'actions d'amélioration</u>	22



RENSEIGNEMENTS SUR L'ETABLISSEMENT

Raison sociale : **Etablissement Public Départemental de Clairvivre**

Adresse :

Code postal : **24160**

Ville : **Salagnac**

Téléphone : **05 53 62 23 00**

Fax :

Site web : <http://www.la-cite-clairvivre.com/>

Email :

Nom du représentant de la personne morale : **Mr BARBOSA Guillaume, Directeur**

Siret : **262 406 002 00010**

Naf : **8810 C**

Activité : Médico-Social

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi : OUI NON

Si oui à quelle date : **19/12/2015**

Existe-il un registre de sécurité : OUI NON

Par bâtiment

SIGNALETIQUE



- Signalétique indiquant les changements de direction et les accès
- Signalétique indiquant les croisements voiture / piéton
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- Typographie de couleur contrastée selon le type de support
- Toute information sonore doublée par une information visuelle

CONFORME :



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date

ECLAIRAGE



- Cheminement extérieur 20 lux
- Circulation piéton / voiture 50 lux
- Circulation intérieur 100 lux
- Escalier et équipement 150 lux
- Poste ou banque d'accueil 200 lux



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

CONFORME :

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date
Compléter éclairage extérieur à proximité du pavillon 159 d'hébergement	1 jour	350 €	x	Fait le 31/12/2018
Remplacement des têtes d'éclairage extérieur (passage aux LED)	Janvier 2025	2000 €		

CHEMINEMENT



- Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2 cm
- Largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90 m sur une courte distance)
- Absence d'élément en saillie ≥ 0.15 m
- Dévers sur les cheminements \leq à 3 %
- Espaces de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8 m
- Éléments de guidage de couleur contrastée (à minima entre l'entrée, le parking et l'accueil)
- Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique
- Hauteur de passage libre $\leq 2,20$ m sous élément suspendu



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

CONFORME :

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date
Réfection des nid de poules sur les trottoirs	Décembre 2024	500 €		

VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT

Dans le cas d'un vide bordant le cheminement supérieur à 0.40 cm, présence d'un garde-corps.



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

CONFORME :

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date

PARKING



En cas de place de parking, 2 % du parc doit être accessible (minimum 1 place adaptée).

- Places localisées à proximité de l'entrée
- Largeur 3.30 m
- Marquage au sol + Signalétique verticale
- Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

CONFORME :

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date
Création place repérée PMR devant section formation CRP Electronique	Novembre 2017	66 €	x	Fait le 31/12/2018
Création d'une place de parking repérée PMR au restaurant de la résidence	Décembre 2018	6000 €		
Création d'une place ambulance accès PMR du bâtiment DELSUC (n° 200)	Juin 2025	6000 €		

PORTAIL ET PORTE ADAPTEE



- Portail facilement manœuvrable (50 Newtons)
- Espaces de manœuvre devant et derrière (1.70 m - 2.20 m)
- Largeur de passage utile d'un battant 0.77 m à minima (obligatoire 0.93 m chambres adaptées)
- Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30 m)
- Temporisation d'ouverture adaptée à la distance pour les portails automatiques



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

CONFORME :

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date

ASCENSEUR ET PLATEFORME ELEVATRICE



- Conforme à la norme NF EN 81-70/A1 ou plateforme élévatrice selon les normes NF EN 81-41 et NF EN 81-40)
- Largeur de passage de porte 0.80 m
- Dimension minimale de la cabine 1.10 m x 1.40 m
- Dimension minimale de la plateforme élévatrice 0.90m x 1.40 m
- Charge minimale supportée \geq 300 kg



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

CONFORME :

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date
Installation d'une plate-forme élévatrice au niveau des couloirs d'accès du 2° étage du Foyer d'hébergement	Décembre 2018	3 800 €		

ESCALIER ≤ 3 MARCHES



- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante recommandée (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche ≤ 0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron ≥ 28 cm

CONFORME :



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date
Création rampe d'accès devant l'animation	Juin 2018	2000 €		Réalisé en 2021

ESCALIER > 3 MARCHES



- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante, barre de maintien (rigide et continu) (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Main courante (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche 0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron \geq 28 cm



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

CONFORME :

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date
Adaptation escalier principal du foyer d'hébergement sur 8 niveaux	Décembre 2018	12 000 €		
Rampe accès PMR extérieur accès 3eme étage côté nord du bâtiment A DELSUX	Juin 2025	150 000 €		

PLAN INCLINE, RAMPE FIXE OU AMOVIBLE



- Pente du plan incliné de 6 % à 12 % suivant les longueurs et les tolérances dans l'existant
- Dévers ≤ à 3 %



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

CONFORME :

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date
Mise en place d'un élévateur devant le standard pour accès salle de spectacle et sanitaire	Décembre 2018	9 500 €		

DISPOSITIF DE COMMANDE

- Prise en compte des appels par le système, notamment des personnes sourdes, malentendantes ou muettes
- Assure le retour d'information de la prise en compte de l'appel, particulièrement lors de l'absence d'une vision directe
- Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m
- Espace d'usage 0.80 m x 1.30 m
- Couleur contrastée notamment au niveau des organes de commande
- L'ensemble peut être associé avec des systèmes visuels et sonores



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

CONFORME :

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date
Réparation et remise en service de la boucle magnétique du standard	Décembre 2017	300 €		

BANQUE D'ACCUEIL ET BORNE DE PAIEMENT

accueil



- Utilisable en position debout ou assise
- Configurer pour une communication visuelle
- Plan supérieur d'une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm
- Vide sous meuble (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- Lisibilité des affichages (prix), assis ou debout



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

CONFORME :

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date

PERSONNEL



Le personnel appelé à être en contact avec les clients doit être formé à l'accueil et à l'accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique...)



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date

MARCHANDISE EN LIBRE-SERVICE

- Hauteur accessible des marchandises comprise entre 0.40 m et 1.30 m du sol
- Recommandation ergothérapeute : 0.60 m à 1.40 m



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

CONFORME :

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date

TOILETTES



- Au moins un doit être accessible aux personnes handicapées
- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50 m), en dehors du débattement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m), en dehors du débattement de la porte
- Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80 m à 1.00 m
- Axe de la lunette du WC distant entre 0.35 m à 0.40 m du mur latéral
- Hauteur de cuvette entre 0.45 m et 0.50 m
- Lave-mains adapté avec hauteur du plan ≤ 0.85 m

CONFORME :



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date
Création de sanitaire PMR au restaurant de la résidence + accès par escalier	A définir	8 000 €		
Création de sanitaire PMR dans le hall de l'ESAT	Décembre 2018	8 000 €		
Création d'un sanitaire PMR en section Sellerie du CRP	Non programmé	8 000 €		Réalisé en janvier 2022

LAVABO



- Espace ou vide sous le lavabo, dimensions minimum, Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm (Siphon déporté)
- Hauteur du plan ≤ 0.85 m



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date

CABINE D'ESSAYAGE

- Rayon de giration (diamètre 1.50 m) en dehors du débattement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)
- Barres de maintien assis / debout (0.80 m à 1.00 m)



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

CONFORME :

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date

SALLE DE RESTAURATION



- Au moins 2 places adaptées jusqu'à 50 places et 1 emplacement supplémentaire par tranche de 50 places supplémentaires
- Largeur du cheminement principal 1.20 m (entrée/accueil/place adaptée/toilette)
- Largeur cheminement secondaire de 0.90 m – 0.60 m
- La dimension d'une place adaptée sera celle d'un espace d'usage (0.80 m x 1.30 m)
- Présence d'un vide sous la table, dimension : hauteur 0.70 m, profondeur 0.30 m
- Hauteur du plan supérieur de table, 0.80 m
- Espace vide sous le buffet, (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) sur la longueur ou pourtour du buffet
- Distance de préhension des éléments en présentation sur le buffet (nourriture, assiettes...) adaptée (Hauteur entre 0.60 m et 1.30 m, Longueur/Profondeur 0.50 m)



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

CONFORME :

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date

SALLE D'EAU (DOUCHE, BAIGNOIRE)



- Rayon de giration (diamètre 1.50 m), chevauchement du débattement de la porte ≤ 0.25 m
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)
- Barre de maintien assis / debout (0.80 m à 1.00 m)
- Equipement pour s'asseoir dans la douche
- Hauteur accessible des équipements (0.90 m et 1.30 m)



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

CONFORME :

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date

CHAMBRE



- Les chambres doivent faire l'objet d'une identification visuelle et tactile sur la porte
- Rayon de giration (diamètre 1.50 m), chevauchement du débattement de la porte ≤ 0.25 m
- Largeur cheminement ≥ 0.90 m
- Angle droit autour du lit (respect de la règle des L1+L2 ≥ 2 m)



OUI



NON

PAS CONCERNÉ

CONFORME :

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation 	Coût 	Validation à la réception	Date

Synthèse du plan d'actions d'amélioration

Thème	Action	Coût	Délai prévu	Délai réalisé
Eclairage	Compléter éclairage extérieur à proximité du pavillon 108 d'hébergement	350		Réalisé au 31/12/2018
	Compléter éclairage extérieur à proximité du pavillon 159 d'hébergement	350		Réalisé au 31/12/2018
	Remplacement des têtes d'éclairage extérieur (passage aux LED)	2000	Janvier 2025	
Cheminement	Rénovation de l'escalier d'accès du pavillon 129 d'hébergement	820		Réalisé
	Réfection des nid de poules sur les trottoirs	500	Décembre 2025	
Parking	Création place repérée PMR devant section formation CRP Electronique	66	01/11/2017	Réalisé au 31/12/2018
	Création d'une place de parking au restaurant de la résidence	6000	31/12/2020	
	Création d'une place ambulance accès PMR du bâtiment DELSUC (n° 200)	6000	Juin 2025	
Ascenseur et plateforme élévatrice	Création et installation d'un élévateur de personnes 3 niveaux pavillon 100	25000	01/06/2018	Réalisé au 31/12/2018
	Installation d'une plate-forme élévatrice au niveau des couloirs d'accès du 2° étage du Foyer d'hébergement	3 800 €	31/12/2020	
Escaliers	Création rampe d'accès devant l'animation	2000	31/12/2020	Réalisé en 2021
	Création rampe d'accès pavillons 43 et 44	18000	01/12/2017	Réalisé au 31/12/2018
	Adaptation escalier principal du foyer d'hébergement sur 8 niveaux	12000	31/12/2020	
	Rampe accès PMR extérieur accès 3eme étage côté nord du bâtiment A DELSUX	150000 €	Juin 2025	
Plan incliné, rampe fixe ou amovible	Création rampe accès intérieur pavillon 100	15000		Réalisé au 31/12/2018
	Mise en place d'un élévateur devant le standard pour accès salle de spectacle et sanitaire	9500		
Dispositif de commande	Réparation et remise en service de la boucle magnétique du standard Décembre 2017	300	31/12/2020	
Toilettes	Création de sanitaire PMR à l'animation	3000	01/12/2018	Réalisé au 31/12/2019
	Création de sanitaire PMR au restaurant de la résidence + accès par escalier	8000	A définir	
	Création de sanitaire PMR dans le hall de l'ESAT	8000	31/12/2020	
	Création d'un sanitaire PMR en section Sellerie du CRP	8 000 €		Réalisé en janvier 2022

